



## *Junta Municipal San Luis*

**Municipio Santo Domingo Este**

*Provincia Santo Domingo*

RNC 4-30-017809

### **ACTA DE LA REUNION DE LA RENDICION DE CUENTAS EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ENERO –OCTUBRE 2025.**

#### **RENDICION DE CUENTAS**

En el Distrito Municipal San Luis Provincia Santo Domingo Este, Republica Dominicana, siendo las 5:00 pm. Del día 28 de Octubre del año 2025, se llevó a cabo una reunión con comité de seguimiento del presupuesto participativo Municipal (PPM), la reunión fue presidida por el Sr Francisco Lorenzo Encargado de Desarrollo Comunitario, en representación de la distinguida Alcaldesa Wendy Noribel Cepeda Polanco, también con las honorables vocales, Alba De Arias y Keila del Villar, Además del Sr. Juan Aníbal Paulino Encargado de la unidad del Presupuesto Participativo y el equipo coordinador.

El objetivo principal de esta reunión fue presentar o rendir cuenta del avance de la ejecución de obras del (PPM) 2025, realizada en el tercer trimestre del año, y exponer los logros alcanzados, identificar los retos enfrentados y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de inversión Municipal. Y por último anuncio el monto para ejecutar en el (PPM) del año próximo "2026".

#### **AJENDA DEL DIA**

- 1- Inicio: bienvenida a cargo, maestro de ceremonia.
- 2- Himno Nacional.
- 3- Invocación (Sra. Milagros de los Santos).
- 4- Palabra de apertura a cargo del Sr. Francisco Lorenzo en Representación de la Directora Distrital Wendy Cepeda Polanco.
- 5- Palabras del Señor Juan Aníbal Paulino Encargado de la Unidad de Presupuesto Participativo quien tuvo a cargo dar lectura a la ejecución de obras del (PPM) hasta ese momento.
- 6- Palabras de las honorables vocales Alba De Arias y Celestina Del Villar.
- 7- Conclusiones, Acuerdos y cierre de la reunión.

## **DESARROLLO DE LA REUNION.**

Palabra de apertura a cargo del Sr. Francisco Lorenzo en Representación de la Directora Distrital Wendy Cepeda Polanco.

Dio la bienvenida a los presente y reafirmo el compromiso de la gestión que encabeza la Directora Wendy Cepeda comprometida con la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las obras priorizadas en asamblea comunitaria. Recordarle que en esta gestión cuenta con la visión de que son las comunidades las protagonistas para las selección e identificación de las obras más sentidas. En tal sentido la mayoría de las obras gozan con el apoyo de la mayoría de los munícipe y las organizaciones integrada en el Presupuesto Participativo.

## **INFORME DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL (PPM) 2025.**

### **(Bloque 01)**

Se realizó el encajonado del puente y el vaciado en hormigón de la Reforma, también se construyó la verja de protección del multiuso del Cabreto.

**Presupuestado \$600, 000**

**Ejecuta 100%**

### **(Bloque 02)**

Se instalaron 06 Bombas Sumergibles y se construyeron 06 Pozos. Se construyeron 150 metros de contenes, construcción de 2 imbornales , se instalaron 200 metros de tuberías de drenaje.

**Presupuestado \$1,200. 000**

**Ejecutado 100%**

### **(Bloque 03)**

Se construyeron 2 hoyos filtrantes y 2 imbornales y hizo una zanja de 120 metros de largo y se instalaron los tubos para recoger el agua. Se construyeron 1,200 metros de contenes, y se reconstruyo la batea de los contenes con cementos. También se entregaron 2 Bombas Sumergibles.

**Presupuestado \$1,800. 000**

**Ejecutado 100%**

**(Bloque 04)**

Se instalaron 04 puertas de hierro y tolas en cuatros peatonales. Se construyeron 300 metros de contenes y 300 metros de aceras, también se construyeron 3 badenes.

**Presupuestado \$1,200. 000      Ejecutado 100%**

**(Bloque 05)**

Se hizo un aporte para la compra de materiales para la construcción de una cancha de 400 mil pesos, también se construyeron 2 badenes se hicieron 06 limpiezas de imbornales, se construyeron 04 filtrantes y 04 imbornales.

**Presupuestado \$1,500. 000      Ejecutado 100%**

**(Bloque 06)**

Se hizo arreglo de calles con caliche, se construyeron 03 hoyos filtrantes con sus imbornales, se instalaron 02 Bombas Sumergibles.

**Presupuestado \$1,125. 000      Ejecutado 100%**

**(Bloque 07)**

Se instalaron 02 transformadores, se construyeron 300 metros de contenes, se construyeron 03 filtrantes con su imbornales también se construyó un badén.

**Presupuestado \$1, 500. 000      Ejecutado 90%**

**(Bloque 08)**

Se construyeron 05 filtrante con su imbornales, se realizó el saneamiento de un tramo de la cañada de los burgos en San Isidro, se solucionó el drenaje pluvial en la calle Respaldo Mella y se construyeron 02 badenes

**Presupuestado \$1,875. 000      Ejecutado 100%**

**(Bloque 09)**

Construcción de bulevar, se construyeron aceras, se instalaron 05 bancos, se instalaron 40 lámparas.

Se construyó la verja perimetral del puente en el Establo 2. Se Construyó verja perimetral del puente que une la casita con los Girasoles.


**Presupuestado \$1,200. 000    Ejecutado 90%**

#### **CONCLUSIONES Y ACUERDOS**


Concluir las obras que quedan pendiente a más tardar el mes de Noviembre.

Realizar una asamblea general con el comité de seguimiento y el equipo coordinador a más tardar iniciando el mes de Diciembre.

Anuncio de los preparativo del Presupuesto Participativo del Próximo año. Con un monto de **\$ 12.000 000** de pesos, para el año 2026 .



**Sr. FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA.**  
Enc. Desarrollo Comunitario.



**Sr. JUAN ANIBAL PAULINO.**  
Enc. De Presupuesto Participativo.