



DIRECCION DE INGENIERIA
JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS

RNC: 4-30-01780-9

Obras del presupuesto participativo incluidas en el presupuesto Municipal 2018.

Nivel de avance periodo: Enero-Septiembre del 2019

BLOQUE	BARRIO/SECTOR	OBRAS PRIORITARIAS	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE		MAS %	SIN INICIAL	MES/AÑO
			MONTO	PRESUP. EJECUT.	TERMINADA 100%			
1 (400,00)	EL NARANJO	Construccion de contenes	200,000.00				*	
1	EL CABRETO	Construccion de filtrante	100,000.00				*	
1	LA REFORMA	Cambio de tuberia de agua	100,000.00				*	
2 (1,175,000)	MIGUEL GRULLON II	Rep. Contenes y badenes	85,000.00				*	
2	LA COLONIAL III	Asfaltado de calles	1,126,094.42			100%		08/08/2019
2	LOS CARTONES	filtrante y asfaltado	125,000.00			100%		08/08/2019
2	PIRAGUA	Asfaltado de calles	1,500,000.00			100%		15/08/2019
2	SABANETA	Asfaltado de calles	200,000.00	120,000.00		60%		
2	INVI I	Const. De Filtrante y mural	85,000.00				*	
2	LA COLONIAL II	Terminacion, rotulacion de calles y alumbrado	80,000.00				*	
2	LA COLONIAL I	Reparacion de calles	200,000.00	100,000.00		50%		
3 (1,650,000)	MIGUEL GRULLON 1	Asfaltado	100,000.00				*	
3	30 DE MAYO	Asfaltado de calles	100,000.00			100%		
3	LOS GUILLO	Caliche para las calles	90,000.00				*	
3	EL CALICHE	Filtrantes y badenes	100,000.00				*	
3	LA RUSA Y VILLA 80	Arreglo de calle y lamparas	100,000 y 75,000				*	

7 (1,400,000)	ESTANCIA NUEVA I	Asfalto y filtrante	286,979.58	286,979.58		100%		10/01/2019
7	ESTANCIA NUEVA II	Asfaltado de calles	230,000.00	172,734.45		75%		08/01/2019
7	ESTANCIA NUEVA III	Construccion de contenes	230,000.00	230,000.00		100%		20/02/2019
7	EL BRONX	Continuacion Pavimentacion peatonales	180,000.00	180,000.00		100%		20/08/2019
7	LOS CHINOS	encalichado de calles	180,000.00	180,000.00		50%		19/09/2019
7	LA CHIMENEA	Bomba sumergible	175,000.00	35,000.00		20%		08/09/2019
7	ORIENTE I	Mejoramiento de calles	175,000.00				*	
8 (2,200,000)	MOJARRA	50 Sillas y transformador	150,000.00				*	
8	ROCA DE SALVACION	Construccion de contenes	150,000.00				*	
8	EL MARTILLO	Construccion de contenes	200,000.00				*	
8	NUEVO RENACER	Filtrantes, Transformador e iluminacion de calles	250,000.00				*	
8	SAMALIA	Bomba sumergible y reparacion de calles	100,000.00	45,000.00		40%		02/09/2019
8	NUEVA JERUSALEN	transformador, pozo y bomba sumergible	70,000.00			70%		23/03/2019
8	VILLA LINDA	Contruccion de contenes	250,000.00				*	
8	VILLA FELICIA	asfaltado de calles	300,000.00	840,000.00		100%		15/08/2019
8	BOROJOL	Bomba sumergible	225,000.00	70,000.00		30%		20/05/2019
8	SAN ISIDRO CENTRO	Par de transformadores y completar contenes	175,000.00				*	
8	LA PAZ	Construccion de contenes	150,000.00				*	
9 (1,550,000)	LA PIÑA	Relleno de calles con caliche	150,000.00				*	
9	LAS CASITAS II	Reparacion de calles	250,000.00				*	
9	VILLA SAN LUIS	Lamparas	75,000.00				*	
9	ORIENTE II	pozo y bomba sumergible		50,000.00		50%		03/10/2019
9	LAS CASITAS I	Asfalto para las calles	250,000.00				*	
9	LOS GIRASOLES	Asfaltado	125,000.00				*	

3	LA EXPLANADA	Asfalto para las calles	1,124,307.86			100%		15/07/2019
3	BELLA VISTA II	Filtrante y badenes	80,000.00				*	
3	EL MATADERO (LUZ CELESTE)	encalichado de calles	262,554.75			100%		15/07/2019
3	LA ESPERANZA II	Asfaltado de calles	220,000.00			100%		19/07/2019
3	LA ESPERANZA I	Terminacion de contenes	225,000.00			100%		19/07/2019
3	BELLA VISTA I	Badenes y hoyos filtrante	100,000.00				*	
3	LAS FLORES	encalichado y asfaltado de calle	2,262,709.24			100%		08/08/2019
4 (930,000)	LA GALLERA	Tapa de cañada y contenes	225000.00	47,200.00		21%		22/04/2019
4	NUEVO RENACER (CORTE BOLO)	Filtrantes para casas y baños	112,000.00			60%		20/02/2019
4	LA ORIENTACION	Filtrante y bomba sumergible	75,000.00				*	
4	CAÑA LINDA	Continuacion de contenes	100,000.00				*	
4	PARAISO	Llave publica e iluminacion	60,000.00				*	
4	INVI II	Reparacion peatonales	125,000.00				*	
4	BATEY CENTRAL	Reconst. Aceras y contenes	120,000.00				*	
5 (1,550,000)	LOS HAITISES I	Arreglo de calles y asfalto	200,000.00	200,000.00		100%		06/05/2019
5	LOS HAITISES II	Tuberia p/agua potable y ampliacion de calles	150,000.00	724,945.69		100%		15/07/2019
5	CRISTO SALVADOR II	Pasfaltado de calles	4,538,914.30			100%		03/05/2019
5	LOS LAURELES	preparacion de calle y asfaltado	2,029,045.97			100%		07/05/2019
5	CRISTO SALVADOR 1	caliche y asfalto	3,018,258.76			100%		08/05/2019
5	CRISTO SALVADOR III	Asfalto y mejoramiento de calles	200,000.00			100%		08/05/2019
5	NUEVO PARAISO LA MINA	1-Rep. De calles c/caliche 2-mejoramiento de las calles	1,145,519.00			100%		08/05/2019
6 (700,000)	LOS MANGUITOS	Construccion de canal y reconstruccion de peatonales	90,000.00				*	
6	LAS FLORES DEL BONITO	preparacion y asfaltado de calle	1,845,879.15			100%		15/01/2019
6	SALOME UREÑA BONITO ADENTRO	Asfaltado de calles	1,619,945.35			100%		18/09/2019
6	RESIDENCIAL PROGRESO (barrio el Ejercito)	Filtrante y señalizacion de calles	90,000.00				*	

9	EL ESTABLO I	Preparacion de calles p/asfalto	300,000.00			100%		22/10/2019
9	EL ESTABLO II	Continuacion de asfalto	300,000.00			100%		22/10/2019
10 (600,000)	EL ENCANTADOR	Asfrito para las calles	1,800,000.00	1,800,000.00		100%		10/01/2019

Preparado por:
Sr. Anteisi V. Candelario Lebron
Dir. De Ingenieria y Obras

