



DIRECCION DE INGENIERIA
JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS

RNC: 4-30-01780-9

Obras del presupuesto participativo incluidas en el presupuesto Municipal 2018.

Nivel de avance periodo: Octubre-Diciembre de 2018

BLOQUE	BARRIO/SECTOR	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				
			PRESUP. ASIGN.	PRESUPUESTO EJE.	TERMINADA 100%	MAS %	SIN INICIAL	MES/AÑO
1	EL NARANJO	ALUMBRADO	300,000.00	328,719.75	X	100%		Agost.-18
1	EL CABRETO	ALUMBRADO	150,000.00	268,669.75	X	100%		jul-18
1	LA REFORMA	ALUMBRADO	150,000.00	148,012.30	X	100%		jul-18
2	MIGUEL GRULLON II	ASFALTO	100,000.00	210,349.49	X	100%		ene-18
2	LA COLONIAL III	PREP. DE CALLES	200,000.00	35,000.00		15%		diciem-18
2	LOS CARTONES	BADEN Y CONTENES	200,000.00	200,000.00	X	100%		may-18
2	PIRAGUA	ASFALTO Y PREPARACION DE CALLES	250,000.00	935,332.60	X	100%		jun-18
2	SABANETA	ASFALTO	200,000.00	162,385.45	X	85%		may-18
2	INVI I	BADENES (3)	100,000.00	94,543.88	X	100%		Sept.-18
2	LA COLONIAL II	FILTRANTE	100,000.00	RD\$98,000.00	x	100%		dic-18
2	LA COLONIAL I	CONTENES	250,000.00	291,024.59	X	100%		Agosto
3	MIGUEL GRULLON 1	ASFALTO	150,000.00	297,396.56	X	100%		jun-18
3	30 DE MAYO	FILTRANTE Y CAÑADA	100,000.00	95,000.00	x	98%		dic-18
3	LOS GUILLO	ARREGLO DE CALLES	100,000.00				*	
3	EL CALICHE	ASFALTO Y ARREGLO DE CALLES	344,835.47	344,835.47	X	100%		jun-19
3	LA RUSA	ARREGLO DE CALLES	100,000.00			20%		dic-18
3	LA EXPLANADA	ASFALTO	200,000.00	161,420.45	X	100%		jun-18
3	BELLA VISTA II	ALUMBRADO Y ASFALTO	100,000.00	100,000.00	x	100%		may-18

3	EL MATADERO	ARREGLO DE CALLES	200,000.00				*	
3	LA ESPERANZA II	ASFALTO Y BADEN	150,000.00	191,745.20	x	100%		may-18
3	LA ESPERANZA I	FILT. Y ARREGLO DE CALLE	150,000.00	24,000.00	x	30%		may-18
3	BELLA VISTA I	FILT. Y REGISTROS(2)	100,000.00	163,157.50	x	100%		may-18
3	LAS FLORES	ARREGLO DE CALLES Y CONTENES	324,446.86	324,446.86	x	100%		
4	LA GALLERA	PEATONALES	275000.00	245,074.80	X	100%		may-18
4	NUEVO RENACER (CORTE BOLO)	FILT.BADEN LIMP. CAÑADA Y ASFALTO	275,000.00	275,000.00	x	100%		jun-18
4	LA ORIENTACION	FILT. Y REGISTROS (2)	100,000.00	132,119.75	X	100%		jun-18
4	CAÑA LINDA	CONTENES	100,000.00				*	
4	PARAISO	ASFALTO	100,000.00	46,474.89	X	99%		ene-18
4	INVI II	PEATONALES	150,000.00	314,234.94	X	100%		jun-18
4	BATEY CENTARL	BADENES Y REGISTRO	100,000.00	98.055.00	X	100		mar-18
5	LOS HAITISES I	PREP. DE CALLES	200,000.00				*	
5	LOS HAITISES II	PREP. DE CALLES Y ASF.	100,000.00				*	
5	CRISTO SALVADOR II	PREP. DE CALLES Y ASF.	150,000.00				*	
5	LOS LAURELES	PREP. DE CALLES Y ASF.	300,000.00				*	
5	CRISTO SALVADOR 1	PREP. DE CALLES Y ASF.	200,000.00				*	
5	CRISTO SALVADOR III	PREP. DE CALLES Y ASF.	200,000.00				*	
5	NUEVO PARAISO	PREP. DE CALLES Y ASF.	150,000.00				*	
6	LOS MANGUITOS	FILTRANTES	100,000.00	75,000.00	x	75%		dic-18
6	LAS FLORES	ASFALTO	200,000.00		x	20%		dic-18
6	SALOME UREÑA	ARREGLOS DE CALLES	100,000.00					
6	RESIDENCIAL PROGRESO (barrio el Ejercito)	FILTRANTES	100,000.00	75,000.00	X	100%		jun-18
7	ESTANCIA NUEVA I	CONTENES	200,000.00	283,291.35	X	100%		Oct.-18
7	ESTANCIA NUEVA II	CONTENES	200,000.00	404,789.87	X	100%		Oct.-18
7	ESTANCIA NUEVA III	ASFALTO	200,000.00	105,000.00		50%		dic-18
7	EL BRONX	PEATONAL	150,000.00	67,660.93	x	30%		Dic.-18
7	LOS CHINOS	CONTENES	150,000.00	267,193.48	X	100%		Oct.-18
7	LA CHIMENEA	REP. DE CALLE	150,000.00	173,000.00	x	70%		dic-18
7	ORIENTE I	REP. DE CALLE	150,000.00	80,500.00	x	50%		dic-18
8	MOJARRA	ASFALTO	200,000.00				*	

8	ROCA DE SALVACION	CONTENES.	100,000.00	148,282.03	X			Oct.-18
8	EL MARTILLO	CONTENES	200,000.00	171,943.71	X	70%		Nov.-18
8	NUEVO RENACER	ILUMIN. Y FILTRANTE	200,000.00	260,153.79	X	100%		jul-18
8	SAMALIA	PREP. DE CALLES Y BOMBA SUMERG.	100,000.00			20%		
8	NUEVA JERUSALEN	PREP. DE CALLES	100,000.00					
8	VILLA LINDA	ARREG. DE CALLES	200,000.00					
8	VILLA FELICIA	CONTENES	250,000.00	258,899.25	X	100%		Oct.-18
8	BOROJOL	ARREGLO DE CALLE Y FILTRANTE	200,000.00	150,466.93	x	75%		jul-18
8	SAN ISIDRO CENTRO	FILT. ARREG. DE CALLE	200,000.00	85,000.00	x	45%		jul-18
8	LA PAZ	BADEN	250,000.00	142,470.53		50%		Oct.-18
9	LA PIÑA	ARREGLO DE CALLE C/CALICHE	150,000.00	181,767.16	x	100%		nov-18
9	LAS CASITAS II	ASFALTO	250,000.00	1,166,767.40	X	100%		dic-18
9	VILLA 80	PEATONALES	125,000.00	136,880.25	X	100%		jun-18
9	ORIENTE II	REPARACION DE CALLES	100,000.00	173,305.91	X	100%		29/06/2018
9	LAS CASITAS I	ASFALTO	250,000.00	1,000,702.37	X	100%		Dic.-18
9	LOS GIRASOLES	ARREG. DE CALLE C/CALICHE	125,000.00				*	
9	EL ESTABLO I	PREPARACION DE CALLE Y ASFALTO	300,000.00	1,091,635.39	x	100%		dic-18
9	EL ESTABLO II	REPARACION DE CALLES	300,000.00	1,032,504.26	x	100%		dic-18
10	EL ENCANTADOR	ASFALTO	200,000.00	1,478,831.22	x	100%		dic-18
11	LOS PRADOS	LIMPIEZA DE FILTRANTE Y ARREGLO DE CALLES	400,000.00	12,000.00	x		*	jul-18



Preparado por:
Sr. Anteisi V. Cordero Lebron