



DIRECCION DE INGENIERIA  
**JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS**

RNC: 4-30-01780-9

**Obras del presupuesto participativo incluidas en el presupuesto Municipal 2018.**

**Nivel de avance periodo: Enero-Mayo del 2019**

| BLOQUE               | BARRIO/SECTOR      | OBRAS PRIORITARIAS                            | PRESUPUESTO      | NIVEL DE AVANCE |                | MAS % | SIN INICIAL | MES/AÑO |
|----------------------|--------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-------|-------------|---------|
|                      |                    |   | MONTO            | PRESUP. EJECUT. | TERMINADA 100% |       |             |         |
| <b>1 (400,00)</b>    | EL NARANJO         | Construccion de contenes                      | 200,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 1                    | EL CABRETO         | Construccion de filtrante                     | 100,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 1                    | LA REFORMA         | Cambio de tuberia de agua                     | 100,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| <b>2 (1,175,000)</b> | MIGUEL GRULLON II  | Rep. Contenes y badenes                       | 85,000.00        |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | LA COLONIAL III    | Reparacion de calles                          | 200,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | LOS CARTONES       | Badenes e imbornales                          | 125,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | PIRAGUA            | Asfaltado de calles                           | 200,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | SABANETA           | Rep. De calles parte atrás                    | 200,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | INVI I             | Const. De Filtrante y mural                   | 85,000.00        |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | LA COLONIAL II     | Terminacion, rotulacion de calles y alumbrado | 80,000.00        |                 |                |       | *           |         |
| 2                    | LA COLONIAL I      | Reparacion de calles                          | 200,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| <b>3 (1,650,000)</b> | MIGUEL GRULLON 1   | Asfaltado                                     | 100,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 3                    | 30 DE MAYO         | Const. Badenes y arreglo de baños             | 100,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 3                    | LOS GUILLO         | Caliche para las calles                       | 90,000.00        |                 |                |       | *           |         |
| 3                    | EL CALICHE         | Filtrantes y badenes                          | 100,000.00       |                 |                |       | *           |         |
| 3                    | LA RUSA Y VILLA 80 | Arreglo de calle y lamparas                   | 100,000 y 75,000 |                 |                |       | *           |         |

|               |   |   |                  |              |      |     |   |            |
|---------------|---|---|------------------|--------------|------|-----|---|------------|
| 3             | LA EXPLANADA                              | Asfalto para las calles                                 | 200,000.00       |              |      |     | * |            |
| 3             | BELLA VISTA II                            | Filtrante y badenes                                     | 80,000.00        |              |      |     | * |            |
| 3             | EL MATADERO (LUZ CELESTE)                 | Const. Aceras y contenes                                | 200,000.00       |              |      |     | * |            |
| 3             | LA ESPERANZA II                           | Asfalto para las calles                                 | 125,000.00       |              |      |     | * |            |
| 3             | LA ESPERANZA I                            | Terminacion de contenes                                 | 150,000.00       |              |      |     | * |            |
| 3             | BELLA VISTA I                             | Badenes y hoyos filtrante                               | 100,000.00       |              |      |     | * |            |
| 3             | LAS FLORES                                | Reparacion de calles y badenes                          | 250,000.00       |              |      |     | * |            |
| 4 (930,000)   | LA GALLERA                                | Tapa de cañada y contenes                               | 225000.00        | 47,200.00    |      | 21% |   | 22/04/2019 |
| 4             | NUEVO RENACER (CORTE BOLO)                | Filtrantes para casas y baños                           | 225,000.00       |              |      |     | * |            |
| 4             | LA ORIENTACION                            | Filtrante y bomba sumergible                            | 75,000.00        |              |      |     | * |            |
| 4             | CAÑA LINDA                                | Continuacion de contenes                                | 100,000.00       |              |      |     | * |            |
| 4             | PARAISO                                   | Llave publica e iluminacion                             | 60,000.00        |              |      |     | * |            |
| 4             | INVI II                                   | Reparacion peatonales                                   | 125,000.00       |              |      |     | * |            |
| 4             | BATEY CENTRAL                             | Reconst. Aceras y contenes                              | 120,000.00       |              |      |     | * |            |
| 5 (1,550,000) | LOS HAITISES I                            | Arreglo de calles y asfalto                             | 200,000.00       | 100,000.00   |      | 50% |   | 06/05/2019 |
| 5             | LOS HAITISES II                           | Tuberia p/agua potable y ampliacion de calles           | 150,000.00       |              |      |     | * |            |
| 5             | CRISTO SALVADOR II                        | Pasfaltado de calles                                    | 200,000.00       | 100,000.00   |      | 50% |   | 03/05/2019 |
| 5             | LOS LAURELES                              | Const. de contenes y asfalto                            | 350,000.00       | 105,000.00   |      | 30% |   | 07/05/2019 |
| 5             | CRISTO SALVADOR 1                         | Const. de contenes y asfalto                            | 200,000.00       | 1,085,328.03 | 100% |     |   | 08/05/2019 |
| 5             | CRISTO SALVADOR III                       | Asfalto y mejoramiento de calles                        | 200,000.00       | 100,000.00   |      | 50% |   | 08/05/2019 |
| 5             | NUEVO PARAISO LA MINA                     | 1-Rep. De calles c/caliche 2-mejoramiento de las calles | 150,000 y 100,00 | 75,000.00    |      | 30% |   | 08/05/2019 |
| 6 (700,000)   | LOS MANGUITOS                             | Construccion de canal y reconstruccion de peatonales    | 90,000.00        |              |      |     | * |            |
| 6             | LAS FLORES DEL BONITO                     | Const. de contenes c/Los Lirios y filtrante             | 250,000.00       | 32,000.00    |      | 14% |   | 15/01/2019 |
| 6             | SALOME UREÑA BONITO ADETRON               | 1 Asfaltado p/calles 2-50 sillas y dos abanicos         | 100,00 y 170,000 |              |      |     | * |            |
| 6             | RESIDENCIAL PROGRESO (barrio el Ejercito) | Filtrante y señalizacion de calles                      | 90,000.00        |              |      |     | * |            |

|                      |                         |   |            |            |  |     |   |            |
|----------------------|-------------------------|---|------------|------------|--|-----|---|------------|
| <b>7 (1,400,000)</b> | <b>ESTANCIA NUEVA I</b> | Asfalto y filtrante                               | 230,000.00 | 90,000.00  |  | 40% |   | 10/01/2019 |
| 7                    | ESTANCIA NUEVA II       | Asfaltado de calles                               | 230,000.00 | 172,734.45 |  | 75% |   | 08/01/2019 |
| 7                    | ESTANCIA NUEVA III      | Construccion de contenes                          | 230,000.00 |            |  |     | * |            |
| 7                    | EL BRONX                | Continuacion Pavimentacion peatonales             | 180,000.00 |            |  |     | * |            |
| 7                    | LOS CHINOS              | Asfaltado de calles                               | 180,000.00 |            |  |     | * |            |
| 7                    | LA CHIMENEA             | Mejoramiento de calles                            | 175,000.00 |            |  |     | * |            |
| 7                    | ORIENTE I               | Mejoramiento de calles                            | 175,000.00 |            |  |     | * |            |
| <b>8 (2,200,00)</b>  | <b>MOJARRA</b>          | 50 Sillas y transformador                         | 150,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | ROCA DE SALVACION       | Construccion de contenes                          | 150,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | EL MARTILLO             | Construccion de contenes                          | 200,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | NUEVO RENACER           | Filtrantes, Transformador e iluminacion de calles | 250,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | SAMALIA                 | Bomba sumergible y reparacion de calles           | 100,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | NUEVA JERUSALEN         | Transformadores                                   | 100,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | VILLA LINDA             | Contruccion de contenes                           | 250,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | VILLA FELICIA           | Construccion de contenes                          | 300,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | BOROJOL                 | Trnsformador y rep. De calles                     | 225,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | SAN ISIDRO CENTRO       | Par de transformadores y completar contenes       | 175,000.00 |            |  |     | * |            |
| 8                    | LA PAZ                  | Construccion de contenes                          | 150,000.00 |            |  |     | * |            |
| <b>9 (1,550,000)</b> | <b>LA PIÑA</b>          | Relleno de calles con caliche                     | 150,000.00 |            |  |     | * |            |
| 9                    | LAS CASITAS II          | Reparacion de calles                              | 250,000.00 |            |  |     | * |            |
| 9                    | VILLA SAN LUIS          | Lamparas  | 75,000.00  |            |  |     | * |            |
| 9                    | ORIENTE II              | Aceras y contenes                                 | 100,000.00 |            |  |     | * |            |
| 9                    | LAS CASITAS I           | Asfalto para las calles                           | 250,000.00 |            |  |     | * |            |
| 9                    | LOS GIRASOLES           | Asfaltado   | 125,000.00 |            |  |     | * |            |

|              |               |   |            |            |      |  |   |            |
|--------------|---------------|---|------------|------------|------|--|---|------------|
| 9            | EL ESTABLO I  | Preparacion de calles p/asfalto                                     | 300,000.00 |            |      |  | * |            |
| 9            | EL ESTABLO II | Continuacion de asfalto   | 300,000.00 |            |      |  | * |            |
| 10 (600,000) | EL ENCANTADOR | Asfido para las calles  | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |  |   | 10/01/2019 |
| 11           | LOS PRADOS    | Hoyos filtrantes, limp. De imbornales y pavimentacion de peatonales | 400,000.00 |            |      |  | * |            |

Preparado por:  
 Sr. Anteisi V. Candelario Lebron  
 Dir. De Ingenieria y Obras

