



Junta Municipal San Luis

Municipio Santo Domingo Este
Provincia Santo Domingo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Informe de ejecución periodo enero a mayo 2019.

Por bloques:

Bloque 1, presupuestado \$400,000 Ejecutado 0%

Bloque 2, presupuestado \$1, 175,000 Ejecutado 0%

Bloque 3, presupuestado \$1, 650,000 Ejecutado 0%

Bloque 4, presupuestado \$930,000 Ejecutado \$47, 200,000, 5.07%

Bloque 5, presupuestado \$1, 550,000 Ejecutado \$1, 565,000, 328.

En este bloque la inversión ejecutada supera las presupuestadas para este año en vista de que se están asfaltando las calles de los sectores Cristo Salvador 1,2 y 3 así como también los Haitises Primero y los Laureles

Bloque 6, presupuestado \$700,000 Ejecutado 14%

Bloque 7, presupuestado \$1,400,000 Ejecutado 18%

Bloque 8, presupuestado \$2,200,000 Ejecutado 0%


Bloque 9, presupuestado \$1,550,000 Ejecutado 0%

Bloque 10, presupuestado \$600,000 Ejecutado \$200,000, 33%

Atentamente


Francisco Lorenzo de la Rosa
Director Comunitario




Señora Ana Andujar
Encargada de presupuesto participativo