



Junta Municipal San Luis

Municipio Santo Domingo Este
Provincia Santo Domingo
RNC 4-30-017809

Distrito Municipal San Luis, Sto. Dom. Este.
10 de Diciembre del 2025.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIOS

INFORME DE EJECUCION PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE.

POR BLOQUES:

Bloque 1: Presupuestado \$600,000	Ejecutado 100%
Bloque 2: Presupuestado \$1,200,000.	Ejecutado 100%
Bloque 3: Presupuestado \$1,800,000.	Ejecutado 100%
Bloque 4: Presupuestado \$1,200,000.	Ejecutado 100%

LA VERSION EJECUTADA EN ESTOS BLOQUES FUE DE ACERAS Y POZOS FILTRANTES Y TURBULARES.

Bloque 5 :Presupuestado \$1,500,000.	Ejecutado 100%
Bloque 6 :Presupuestado \$1,125,000.	Ejecutado 100%
Bloque 7 :Presupuestado \$1,500,000.	Ejecutado 100%

LA VERSION EJECUTADA DE ESTOS BLOQUES FUE LA MAYORIA DE SANIAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS REPARACION DE CALLES Y COLOCACION DE LAMPARAS.


Bloque 8 :Presupuestado \$1,875,000.	Ejecutado 100%
Bloque 9 :Presupuestado \$1,200,000.	Ejecutado 100%

TOTAL: 12,000,000


Sr. FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA.
Enc. Desarrollo Comunitario.




Sr. JUAN ANIBAL PAULINO.
Enc. Presupuesto Participativo.



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS

Municipio Santo Domingo Este
PROVINCIA SANTO DOMINGO
RNC: 4-30-01780-9
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS

MATRIZ DE AVANCE OCTUBRE - DICIEMBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Bloque	BARRIO/SECTOR	OBRA PRIORITARIA	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE					ESTADO
					0%	25%	50%	75%	100%	
1	Cabreto	Reparacion de centros o saloneale comulares	\$ 600,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
2	Invi (1)	Construcion pozo turbulares filtrantes	\$ 300,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
2	Villa Felicidad	Construcion pozo turbulares filtrantes	\$ 300,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
2	La Colonial	Reparacion de Calles	\$ 300,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
2	Miguel Grullon (2)	Construccion Aceras y contenes	\$ 300,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
3	Villa 80	Construccion Aceras y contenes	\$ 400,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
3	La Rusa	Construccion Aceras y Contenes	\$ 500,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
3	Las Flores	Reparacion de Calles	\$ 400,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
3	La Esplanada	Contrucion de Aceras y Contenes	\$ 500,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
4	Paraiso	Reparaxcion viviendas, puerta de hierro	\$ 200,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
4	Caña Linda	Construccion Aceras y Contenes	\$ 350,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
4	Invi (2)	Construcion de puentes Peatonales	\$ 300,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
4	Batey Central	Construcion de Badenes	\$ 350,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
5	Alas de la Libertad	Construccion Aceras y Contenes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
5	Nuevo Paraiso	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
5	Cristo Salvador	Construccion Aceras y Contenes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
5	Los Haitices	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
6	Los Manguitos	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
6	Villa Pastoral	Reparacion de Calles	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
6	Salome Ureña	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
7	Villa Esfuerzo	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
7	Los Chinos	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
7	Estacia Nueva (1)	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
7	Oriente (1)	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
8	Nuevo Renacer	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
8	Villa Linda	Construccion de pozo turbulares o filtrantes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
8	Borojol	Construccion Aceras y Contenes	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
8	Roca de Salvacion	Saneamiento y acondicionamiento de Cañadas	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
8	Mojarra	Reparacion de Calles	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	Oriente(3)	Reparacion de Calles	\$ 375,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	Las Casita (01)	Colocacion de Lamparas	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	Los Girazoles	Saneamiento y acondicionamiento de Cañadas	\$ 360,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	La Piña	Saneamiento y acondicionamiento de Cañadas	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	Oriente (02)	Colocacion de Lamparas	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	Establo (01)	Rutulacion de Calles	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	Establo (02)	Reparacion de Boulevaerd	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9	La Pradera del Este	Saneamiento y acondicionamiento de Cañadas	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
9		Colocacion de Lamparas	\$ 120,000.00	\$ -					%	CONCLUIDO
TOTAL			\$ 12,000,000.00	\$ -						

FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA
Encargado de Asuntos Comunitarios

JUAN ANIBAL PAULINO
Encargado de Presupuesto Participativo